

ОТЧЕТ
управляющей организации ООО «УЖК «Адом»
о выполненных за отчетный период работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 109

1. Основная информация

1.1. Отчетный период: **2019** год.

1.2. Управляющая организация: **ООО «УЖК «Адом»**

1.2.1. Лицензия на управление МКД № **279**.

1.3. Основания управления многоквартирным домом: решение общего собрания собственников (**Протокол общего собрания собственников помещений по адресу г. Екатеринбург, ул. Щорса 109, №б/н от 03.06.2015г.**).

1.4. Срок действия договора управления: **пять лет с возможностью автоматической пролонгации по окончании срока действия договора.**

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

1	Адрес многоквартирного дома	г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 109
2	Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)	66:41:0402033:1618
3	Серия, тип постройки	Т.12.05-АР
4	Год постройки	2015
5	Степень износа по данным государственного технического учета	4%
6	Степень фактического износа	4%
7	Год последнего капитального ремонта	-
8	Количество этажей	24 наибольшее 10 наименьшее
9	Наличие подвала	имеется
10	Наличие цокольного этажа	отсутствует
11	Наличие мансарды	отсутствует
12	Наличие мезонина	отсутствует
13	Количество квартир	497
14	Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества	15
15	Строительный объем	-
16	Площадь:	
	а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками	53 973.70 кв. м
	б) жилых помещений (общая площадь квартир)	31 710.20 кв. м
	в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)	11335 кв. м
	г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)	10 928.50 кв. м
17	Количество лестниц	7 шт.
18	Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (не сформирован)	4 043.80 кв. м

19	Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)	66:41:0402033:5
----	--	-----------------

2.2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Литер А - Основное

	Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1	Фундамент	Железобетонный монолитный	<i>удовлетворительное</i>
2	Стены и перегородки		
	Стены наружные и их наружная отделка	Монолитные железобетонные, блоки БГМ, наружное утепление: минераловатные и пенополистерольные плиты, декоративно-защитный слой из тонкостенной штукатурки, металлические панели.	<i>удовлетворительное</i>
	Стены внутренние	Монолитные железобетонные, кирпичные	<i>удовлетворительное</i>
	Перегородки	Пазогребневые, кирпичные, гипсовые, в офисах –каркасно-обшивные..	<i>удовлетворительное</i>
3	Перекрытия:		
	– чердачные	Монолитные железобетонные	<i>удовлетворительное</i>
	– междуэтажные	Монолитные железобетонные	<i>удовлетворительное</i>
	– подвальные	Монолитные железобетонные	<i>удовлетворительное</i>
4	Крыша	Плоская, рулонная	<i>удовлетворительное</i>
5	Полы	Ламинат, керамическая плитка..	<i>удовлетворительное</i>
6	Проемы:		
	Проемы оконные	Пластиковые стеклопакеты с тройным остеклением	<i>удовлетворительное</i>
	Проемы дверные	Металлические, деревянные щитовые.	<i>удовлетворительное</i>
7	Отделка внутренняя	Потолок окраска, стены обои по штукатурке, санузлы покраска водоэмульсионной краской, керамическая плитка.	<i>удовлетворительное</i>
8	Сантехнические и электрические устройства		
	Отопление центральное	Центральное	<i>Удовлетворительное</i>
	Водопровод	Центральный	<i>Удовлетворительное</i>
	Электроосвещение	Скрытая проводка	<i>Удовлетворительное</i>
	Телефон	Скрытая проводка	<i>Удовлетворительное</i>
	Горячее водоснабжение	Центральное	<i>Удовлетворительное</i>
	Вентиляция	ЕПриточно-вытяжная	<i>Удовлетворительное</i>
	Мусоропровод	Асбоцементные трубы	<i>Удовлетворительное</i>
	Лифт	Грузопассажирские, пассажирские	<i>Удовлетворительное</i>
	Канализация	Центральная	<i>Удовлетворительное</i>
	Электроплиты	Индивидуальные	<i>Удовлетворительное</i>
9	Прочие работы	Бетонные крыльца, железобетонные лестницы	<i>Удовлетворительное</i>

Литер А подземный на отм. -5.000

	Наименование конструктивных элементов	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1	Фундамент	Монолитный железобетонный	<i>Удовлетворительное</i>
2	Стены и их наружная отделка	Монолитные железобетонные	<i>Удовлетворительное</i>
3	Перегородки	Кирпичные, монолитные железобетонные	<i>Удовлетворительное</i>
4	Перекрытия подвальные	Монолитные железобетонные.	<i>Удовлетворительное</i>
5	Крыша	Эксплуатируемая кровля, эвакуационный выход и рампа – мягкая кровля.	<i>Удовлетворительное</i>
6	Полы	Бетонные	<i>Удовлетворительное</i>
7	Проемы дверные	Металлические	<i>Удовлетворительное</i>
8	Отделка внутренняя	Штукатурка, покраска	<i>Удовлетворительное</i>
9	Санитарно и электротехнические работы		
	Электроосвещение	Открытая проводка	<i>Удовлетворительное</i>
	Вентиляция	Принудительная	
	Прочие работы	Бетонные прямки, железобетонные лестницы.	<i>Удовлетворительное</i>

3. Работа с должниками

№ п/п	№ квартиры	Период образования задолженности	Сумма долга	Принятые меры	Примечания
1	3	2019 год	27419,40	Претензионная работа	Подготовка документов в суд для взыскания задолженности
2	9	2019 год	48265,41	Претензионная работа	Подготовка документов в суд для взыскания задолженности
3	19	2019 год	26522,86	Претензионная работа	Подготовка документов в суд для взыскания задолженности
4	30	2019 год	29681,01	Претензионная работа	Подготовка документов в суд для взыскания задолженности
5	78	2019 год	33575,09	Претензионная работа	Подготовка документов в суд для взыскания задолженности
6	125	2019 год	16104,56	Претензионная работа	Подготовка документов в суд для взыскания задолженности
7	139	2019 год	11088,57	Претензионная работа	Подготовка документов в суд для взыскания задолженности
8	149	2019 год	13473,57	Претензионная работа	Подготовка документов в суд для взыскания задолженности
9	154	2019 год	12031,48	Претензионная работа	Подготовка документов в суд для взыскания задолженности
10	155	2019 год	19380,92	Претензионная работа	Подготовка документов в

					суд для взыскания задолженности
11	166	2019 год	15205,73	Претензионная работа	Подготовка документов в суд для взыскания задолженности
	171	2019 год	21558,64	Претензионная работа	Подготовка документов в суд для взыскания задолженности
	226	2019 год	23016,33	Претензионная работа	Подготовка документов в суд для взыскания задолженности
	228	2019 год	182951,16	Претензионная работа	Подготовка документов в суд для взыскания задолженности
	238	2019 год	10650,10	Претензионная работа	Подготовка документов в суд для взыскания задолженности
	274	2019 год	16393,74	Претензионная работа	Подготовка документов в суд для взыскания задолженности
	293	2019 год	45854,88	Претензионная работа	Подготовка документов в суд для взыскания задолженности
	328	2019 год	30409,43	Претензионная работа	Подготовка документов в суд для взыскания задолженности
	341	2019 год	23187,78	Претензионная работа	Подготовка документов в суд для взыскания задолженности
	350	2019 год	38962,23	Претензионная работа	Подготовка документов в суд для взыскания задолженности
	351	2019 год	16409,92	Претензионная работа	Подготовка документов в суд для взыскания задолженности
	357	2019 год	17508,64	Претензионная работа	Подготовка документов в суд для взыскания задолженности
	389	2019 год	17448,50	Претензионная работа	Подготовка документов в суд для взыскания задолженности
	402	2019 год	21742,05	Претензионная работа	Подготовка документов в суд для взыскания задолженности
	440	2019 год	28346,76	Претензионная работа	Подготовка документов в суд для взыскания задолженности
	451	2019 год	21036,72	Претензионная работа	Подготовка документов в суд для взыскания задолженности
	468	2019 год	17750,64	Претензионная работа	Подготовка документов в суд для взыскания задолженности
	475	2019 год	41197,90	Претензионная работа	Подготовка документов в суд для взыскания задолженности
	487	2019 год	18120,48	Претензионная работа	Подготовка документов в суд для взыскания задолженности

ВСЕГО: с собственниками помещений, чей размер долга перед управляющей компанией не превышает период свыше двух месяцев по нормативу, ведется претензионная работа.

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период:

№ п/п	Фактические затраты по статье	Сумма, руб.
1	Ремонт общего имущества многоквартирного дома	2 187 799,16
2	Техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома	2 925 408,47
3	Ремонт и техническое обслуживание электрических сетей	781 635,45
4	Техническое и аварийное обслуживание лифтов	1 688 914,5
5	Уборка МОП, обслуживание придомовой территории	1 935 792,76
6	Дератизация	1 619,3
7	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности	585 553,96
8	Услуги паспортного стола	89 422,8
9	Аварийно-диспетчерская служба	412 418,0
10	Услуги управления, в т.ч. налоги и взносы	1 772 214,18
11	ИТОГО затрат	12 380 778,58
12	Начислено по статье «Содержание и текущий ремонт»	11 971 182,11
13	Перерасход	409 596,47

5. Сведения о выполнении плана работ по ремонту и содержанию общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период:

	Наименование работы (услуги)	Периодичность выполнения работы, оказания услуги	Факт оказания услуги
1.	Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) МКД		
1.1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		
1.1.1.	проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений.	1 раз в полгода	Выполнено
1.1.2.	проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:	1 раз в полгода	Выполнено
1.1.2.1.	признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;	1 раз в полгода	Выполнено
1.1.2.2.	коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;	1 раз в полгода	Выполнено
1.1.3.	проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.	1 раз в полгода	Выполнено
1.1.3.1.	при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций.	2 раза в год	Выполнено
1.2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		
1.2.1.	проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения	1 раз в месяц	Выполнено

1.2.2.	проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;	1 раз в неделю	Выполнено
1.2.3.	контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.	1 раз в неделю	Выполнено
1.3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен МКД		
1.3.1.	выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;	1 раз в месяц	Выполнено
1.3.2.	выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;	1 раз в полгода	Выполнено
1.3.3.	выявление наличия и характера трещин, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен;	1 раз в полгода	Выполнено
1.3.4.	в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение с привлечением специализированных организаций.	2 раза в год	Выполнено
1.4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий МКД		
1.4.1.	выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;	1 раз в полгода	Выполнено
1.4.2.	выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;	1 раз в полгода	Выполнено
1.4.3.	выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоение выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры ;	1 раз в полгода	Выполнено
1.4.4.	проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);	1 раз в полгода	Выполнено
1.4.5.	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ с привлечением специализированных организаций.	2 раза в год	Выполнено
1.5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов МКД		
1.5.1.	выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потеря устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали;	1 раз в полгода	Выполнено
1.5.2.	контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;	1 раз в полгода	Выполнено
1.5.3.	контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;	1 раз в полгода	Выполнено
1.5.4.	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	1 раз в полгода	Выполнено
1.6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий МКД		
1.6.1.	контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений	1 раз в полгода	Выполнено

	конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;		
1.6.2.	выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий.	1 раз в полгода	Выполнено
1.6.3.	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	1 раз в полгода	Выполнено
1.7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш МКД		
1.7.1.	проверка кровли на наличие протечек	1 раз в месяц	Выполнено
1.7.2.	проверка молниезащитных устройств, заземления и другого оборудования, расположенного на крыше;	1 раз в квартал	Выполнено
1.7.3.	выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;	1 раз в квартал	Выполнено
1.7.4.	проверка состояния ограждений, фильтрующей способности дренающего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;	1 раз в квартал	Выполнено
1.7.5.	проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;	1 раз в квартал	Выполнено
1.7.6.	проверка, и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых талых вод.	1 раз в месяц	Выполнено
1.7.7.	проверка, и при необходимости очистка кровли от чрезмерного скопления снега и наледи, пыли и грязи;	1 раз в месяц в период с октября по апрель	Выполнено
1.7.8.	проверка, и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами;	1 раз в квартал	Выполнено
1.7.9.	проверка и при необходимости восстановление антикоррозийного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;	1 раз в квартал	Выполнено
1.7.10.	устранение течи кровельного покрытия и элементов кровли (смена части рулонного покрытия кровли, постановка заплат на покрытие рулонной кровли, смена отделок примыканий из листовой стали, нащельников и козырьков парапетов);	Постоянно в рабочие дни	Выполнено
1.7.11.	смена рулонного покрытия козырьков;	по мере необходимости	Выполнено
1.7.12.	постановка заплат на покрытия рулонной кровли (до 1м2)	по мере необходимости	Выполнено
1.7.13.	смена отделок примыканий из листовой стали;	по мере необходимости	Выполнено
1.7.14.	смена покрытий парапетов, карнизных свесов из кровельной стали;	по мере необходимости	Выполнено
1.7.15.	проверка решеток на приемных воронках ливневой канализации кровли, при необходимости очистка;	2 раза в год	Выполнено
1.7.16.	отогрев воронок внутренних водостоков	ежегодно с сентября по май	Выполнено
1.7.17.	Проверка, при необходимости восстановление креплений отдельных участков внутренних водостоков, устранение течи;	1 раз в год после составления акта весеннего осмотра	Выполнено
1.7.18.	отогрев оголовков вентканалов, вытяжек канализационных труб на кровле;	по мере необходимости	Выполнено
1.7.19.	очистка козырьков от снега со сбиванием наледи	по мере необходимости	Выполнено
1.7.20.	профилактический осмотр кровли и ливнестоков	2 раза в год	Выполнено
1.7.21.	укрепление, ремонт металлических лестниц и ограждений на кровле и при выходе на кровлю, контроль и восстановление крепежа элементов кровли из листовой стали;	1 раз в год после составления акта весеннего осмотра	Выполнено
1.7.22.	при выявлении нарушений, приводящих к протечкам - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	1 раз в месяц	Выполнено

1.8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД		
1.8.1.	выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;	2 раза в год	Выполнено
1.8.2.	выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;	2 раза в год	Выполнено
1.8.3.	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;	2 раза в год	Выполнено
1.9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД		
1.9.1.	выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушения сплошности и герметичности наружных водостоков;	1 раз в месяц	Выполнено
1.9.2.	контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);	1 раз в полгода	Выполнено
1.9.3.	выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;	1 раз в полгода	Выполнено
1.9.4.	контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец;	1 раз в полгода	Выполнено
1.9.5.	контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);	1 раз в месяц	Выполнено
1.9.6.	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;	1 раз в месяц	Выполнено
1.10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в МКД		
1.10.1.	выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;	1 раз в полгода	Выполнено
1.10.2.	проверка звукоизоляции и огнезащиты;	1 раз в полгода	Выполнено
1.10.3.	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;	1 раз в полгода	Выполнено
1.11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки МКД, проверка состояния внутренней отделки		
1.11.1.	профилактический осмотр внутренней и наружной окраски, штукатурки, другой отделки;	1 раз в месяц	Выполнено
1.11.2.	при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений, в том числе:	1 раз в месяц	Выполнено
1.11.2.1.	ремонт металлических ограждений лестничных маршей с добавлением прутка;	по мере необходимости	Выполнено
1.11.2.2.	крепление металлических ограждений лестничных маршей;	по мере необходимости	Выполнено
1.11.2.3.	смена доводчиков;	по мере необходимости	Выполнено
1.11.2.4.	ремонт и регулировка доводчиков;	по мере необходимости	Выполнено
1.11.2.5.	смена навесных, врезных, накладных замков	по мере необходимости	Выполнено
1.11.2.6.	установка маяков на трещинах;	по мере необходимости	Выполнено
1.11.2.7.	отбивка отслоившейся штукатурки стен, потолков, угрожающей падением;	по мере необходимости	Выполнено
1.12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в МКД		
1.12.1.	проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных	1 раз в месяц	Выполнено

	заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в МКД;		
1.12.2.	при выявлении нарушений в отопительный период незамедлительный ремонт. В остальных случаях разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	1 раз в месяц	Выполнено
1.13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в МКД		
1.13.1.	проверка состояния основания, поверхностного слоя;	1 раз в месяц	Выполнено
1.13.2.	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	1 раз в месяц	Выполнено
2.	Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в МКД		
2.1.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления МКД		
2.1.1.	техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем;	1 раз в месяц	Выполнено
2.1.2.	контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;	по мере необходимости	Выполнено
2.1.3.	проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов в них;	по мере необходимости	Выполнено
2.1.4.	контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления;	1 раз в квартал	Выполнено
2.1.5.	контроль состояния и восстановление антикоррозийной окраски металлических труб, поддонов и дефлекторов;	1 раз в год	Выполнено
2.1.6.	при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;	1 раз в квартал	Выполнено
2.1.7.	устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссельклапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений	1 раз в квартал	Выполнено
2.2.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в МКД		
2.2.1.	проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в МКД;	постоянно в рабочие дни	Выполнено
2.2.2.	постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расходы) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования;	постоянно в рабочие дни	Выполнено
2.2.3.	работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений;	1 раз в год	Выполнено
2.2.4.	гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек.	1 раз в год	Выполнено
2.3.	Общие работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в МКД		
2.3.1.	проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);	1 раз в месяц	Выполнено

2.3.2.	постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расходы) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;	постоянно	Выполнено
2.3.3.	контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);	1 раз в полгода	Выполнено
2.3.4.	восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в МКД, в том числе:	Постоянно	Выполнено
2.3.4.1.	смена отдельных участков канализационных труб внутри здания D до 100 мм;	по мере необходимости	Выполнено
2.3.4.2.	смена выпусков канализации D до 100 мм;	по мере необходимости	Выполнено
2.3.4.3.	смена фасонных частей канализации D до 100 мм;	по мере необходимости	Выполнено
2.3.4.4.	смена смесителей в помещениях общего пользования;	по мере необходимости	Выполнено
2.3.4.5.	ремонт смесителей в помещениях общего пользования;	по мере необходимости	Выполнено
2.3.4.6.	смена гибких подводок в помещении общего пользования;	по мере необходимости	Выполнено
2.3.4.7.	смена сифонов в помещении общего пользования	по мере необходимости	Выполнено
2.3.4.8.	смена арматуры к смывному бачку в помещении общего пользования;	по мере необходимости	Выполнено
2.3.4.9.	смена унитазов в помещении общего пользования	по мере необходимости	Выполнено
2.3.4.10.	смена смывных бачков в помещении общего пользования;	по мере необходимости	Выполнено
2.3.4.11.	восстановление гидроизоляции пола в помещении общего пользования;	по мере необходимости	Выполнено
2.3.5.	контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае разгерметизации, относящихся к общедомовому имуществу МКД, в том числе:	постоянно	Выполнено
2.3.6.	контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации относящихся к общедомовому имуществу МКД;	постоянно	Выполнено
2.3.7.	промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе.	постоянно	Выполнено
2.3.8.	промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.	1 раз в год	Выполнено
2.3.9.	прочистка трубопроводов внутренней канализации при ликвидации затора;	постоянно	Выполнено
2.3.10.	профилактический осмотр и прочистка трубопроводов внутренней канализации;	2 раза в год	Выполнено
2.4.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в МКД		
2.4.1.	испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;	1 раз в год	Выполнено
2.4.2.	закрытие и открытие задвижек;	по мере необходимости	Выполнено
2.4.3.	запуск системы отопления;	1 раз в год	Выполнено
2.4.4.	консервация системы центрального отопления;	1 раз в год	Выполнено
2.4.5.	профилактический осмотр системы центрального отопления, текущий ремонт, в том числе:	ежемесячно	Выполнено
2.4.5.1.	удаление воздуха из систем отопления;	по мере необходимости	Выполнено
2.4.5.2.	проверка, при необходимости регулировка системы центрального отопления;	по мере необходимости	Выполнено
2.4.5.3.	сварочные работы на трубопроводе	по мере необходимости	Выполнено
2.4.5.4.	смена сгонов, муфт, контргаяк D до 50 мм;	по мере необходимости	Выполнено
2.4.5.5.	смена отдельных участков трубопроводов D до 150 мм;	по мере необходимости	Выполнено
2.4.5.6.	смена задвижек D до 150 мм;	по мере необходимости	Выполнено
2.4.5.7.	ревизия задвижек D до 150 мм;	1 раз в год	Выполнено

2.4.5.8.	смена вентиляей, пробковых кранов D до 50 мм;	по мере необходимости	Выполнено
2.4.5.9.	ремонт вентиляей, пробковых кранов D до 50 мм;	по мере необходимости	Выполнено
2.4.5.10.	смена автоматических терморегуляторов;	по мере необходимости	Выполнено
2.4.5.11.	установка хомутов;	по мере необходимости	Выполнено
2.4.5.12.	смена дроссельных шайб;	1 раз в год	Выполнено
2.4.5.13.	устройство и укрепление теплоизоляции трубопроводов;	1 раз в год	Выполнено
2.4.6.	профилактический осмотр инженерного оборудования в помещениях общего пользования;	6 раз в год	Выполнено
2.4.7.	гидропневматическая промывка системы центрального отопления.	1 раз в три года	Выполнено
2.5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в МКД		
2.5.1.	проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;	1 раз в три года, или в зависимости от категории помещения, 1 раз в год	Выполнено
2.5.2.	проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;	1 раз в месяц	Выполнено
2.5.3.	техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования, в том числе:	по мере необходимости	Выполнено
2.5.3.1.	контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации;	постоянно в рабочие дни	Выполнено
2.5.3.2.	ликвидация аварии в групповой сети эл.освещения с выявлением и устранением причины аварии;	по мере необходимости	Выполнено
2.5.3.3.	включение автоматического выключателя;	по мере необходимости	Выполнено
2.5.3.4.	смена автоматического выключателя, пакетного переключателя, предохранителя;	по мере необходимости	Выполнено
2.5.3.5.	смена, калибровка плавких вставок;	по мере необходимости	Выполнено
2.5.3.6.	смена сжимов;	по мере необходимости	Выполнено
2.5.3.7.	смена фазных перемычек на клеммнике этажного щита;	по мере необходимости	Выполнено
2.5.3.8.	укрепление эл.щита;	по мере необходимости	Выполнено
2.5.3.9.	смена замка на эл.щитке;	по мере необходимости	Выполнено
2.5.3.10.	смена общедомового прибора учета;	по мере необходимости	Выполнено
2.5.3.11.	изоляция электропроводов;	по мере необходимости	Выполнено
2.5.3.12.	укрепление эл.провода открытой проводки;	по мере необходимости	Выполнено
2.5.3.13.	смена светильника;	по мере необходимости	Выполнено
2.5.3.14.	смена плафона;	по мере необходимости	Выполнено
2.5.3.15.	смена перегоревших ламп;	по мере необходимости	Выполнено
2.5.3.16.	смена выключателя или штепсельной розетки;	по мере необходимости	Выполнено
2.5.3.17.	смена фотореле, реле времени;	постоянно в рабочие дни	Выполнено
2.5.3.18.	регулировка фотореле, реле времени;	1 раз в месяц	Выполнено
2.5.3.19.	замеры сопротивления изоляции электропроводки	1 раз в три года	Выполнено
2.5.3.20.	профилактический осмотр электрооборудования в подвальных помещениях;	ежемесячно	Выполнено
2.5.3.21.	профилактический осмотр электрооборудования на лестничных клетках;	ежемесячно	Выполнено

2.5.3.22.	профилактический осмотр дворового освещения	ежемесячно	Выполнено
2.5.3.23.	профилактический осмотр электрощитовых.	ежемесячно	Выполнено
2.5.4.	Домофоны на подъездах	постоянно	Выполнено
2.6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в МКД		Выполнено
2.6.1.	организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;	постоянно	Выполнено
2.6.2.	обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов);	1 раз в неделю	Выполнено
2.6.3.	обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);	постоянно	Выполнено
2.6.4.	обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования.	по графику осмотра лифтов	Выполнено
3.	Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД		
3.1.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД		
3.1.1.	сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных клеток, пандусов;	1 раз в день	Выполнено
3.1.2.	влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;	1 раз в год	Выполнено
3.1.3.	мытьё окон;	1 раз в год	Выполнено
3.1.4.	очистка помещений (подвалов) от мусора.	1 раз в год	Выполнено
3.1.5.	проведение дератизации , входящих в состав общего имущества в МКД.	1 раз в месяц	Выполнено
3.1.6.	осмотр техподполий на предмет появления вредителей	Постоянно	Выполнено
3.2.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен МКД, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		
3.2.1.	очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;	постоянно с сентября по май	Выполнено
3.2.2.	сдвигание выпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеечности свыше 5 см;	по мере необходимости	Выполнено
3.2.3.	очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);	по мере необходимости	Выполнено
3.2.4.	очистка придомовой территории от наледи и льда;	по мере необходимости	Выполнено
3.2.5.	очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества МКД;	1 раз в день	Выполнено
3.2.6.	установка, замена контейнера;	по мере необходимости	Выполнено
3.2.7.	уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.	по мере необходимости	Выполнено
3.3.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		
3.3.1.	подметание и уборка придомовой территории;	1 раз в день	Выполнено

3.3.2.	очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества МКД;	1 раз в день	Выполнено
3.3.3.	уборка и выкашивание газонов;	по мере необходимости	Выполнено
3.3.4.	прочистка ливневой канализации при засоре;	постоянно	Выполнено
3.3.5.	уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд,	по мере необходимости	Выполнено
3.3.6.	восстановление отмостки около строений с подсыпкой песка, щебня до 5 см;	по мере необходимости	Выполнено
3.4.	Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов		Выполнено
3.4.1.	организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I-IV классов опасности (отработанных ртуть-содержащих лапм и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов.	постоянно	Выполнено
3.4.2.	работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.	постоянно	Выполнено
4.	Работы и услуги по содержанию систем пожарной безопасности		
4.1.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты.	1 раз в месяц	Выполнено
4.2.	обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в МКД, выполнение заявок населения;	постоянно	Выполнено
4.3.	техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации;	постоянно в рабочие дни	Выполнено
4.4.	техническое обслуживание системы оповещения людей о пожаре;	постоянно в рабочие дни	Выполнено
4.5.	техническое обслуживание автоматической системы пожаротушения;	постоянно в рабочие дни	Выполнено
5.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в МКД, обеспечение выполнения заявок населения.		Выполнено
5.1.	Прием и регистрация заявок, выяснение их причин и характера. Оперативный контроль за ходом ликвидации аварий. Ведение диспетчерского журнала .	постоянно	Выполнено
6.	Услуги по управлению (согл ПП РФ от 15.05.2013 №416)	постоянно	Выполнено
6.1.	Услуги по регистрации граждан (паспортный стол)	постоянно	Выполнено
6.2.	Ведение и хранение документации на многоквартирный дом		Выполнено
6.2.1.	Документальное оформление управленческих решений, действий; организация документооборота; упорядочение и хранение исполнительной документации;	постоянно	Выполнено
6.2.2.	Прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных, связанных с управлением таким домом документов, предусмотренных Правилами содержания общего имущества в МКД, утвержденными ПП РФ от 13.08.2006г. №491, в порядке, установленном правилами, а также их актуализация и восстановление (при необходимости)	постоянно	Выполнено
6.2.3.	Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в МКД, а также о лицах, использующих общее имущество в МКД на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в МКД), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом	постоянно	Выполнено

	требований законодательства		
6.2.4.	Ведение технической документации и базы данных по составу инженерного оборудования, капитальность, степени благоустройства и другим техническим параметрам заданий, сооружений, инженерных сетей;	постоянно	Выполнено
6.3.	Организация взаимодействия с собственниками и ресурсоснабжающими организациями.		
6.3.1.	Учет фактических объемов энергоресурсов по многоквартирным домам.	1 раз в месяц	Выполнено
6.3.2.	Взаимодействие с энергоснабжающей организацией по вопросу предоставления ресурсов на содержание общего имущества.	постоянно	Выполнено
6.3.3.	Взаимодействие с теплоснабжающей организацией по вопросу предоставления ресурсов на содержание общего имущества.	постоянно	Выполнено
6.3.4.	Взаимодействие с водоснабжающей организацией по вопросу предоставления ресурсов на содержание общего имущества.	постоянно	Выполнено
6.3.5.	Взаимодействие с организацией по вопросу вывоза твердых бытовых отходов, мусора.	постоянно	Выполнено
6.3.6.	Прием у собственников показаний индивидуальных приборов учета, передача этих показаний ресурсоснабжающим организациям	постоянно	Выполнено
6.3.7.	Контрольное снятие показаний индивидуальных приборов учета. Проверка наличия пломб.	2 раза в год	Выполнено
6.3.8.	Осуществление расчетов с ресурсоснабжающими организациями.	постоянно	Выполнено
6.4.	Организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, утвержденным решением общего собрания собственников помещений в доме		Выполнено
6.4.1.	Контроль за качеством, количеством и сроками оказания услуг, выполнения работ.	постоянно	Выполнено
6.4.2.	Ведение претензионной работы, исковой работы при выявлении нарушений исполнителями услуг и работ обязательств, вытекающих из договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД.	постоянно	Выполнено
6.4.3.	Документальное оформление фактов оказания услуг и выполнения работ.	постоянно	Выполнено
6.4.4.	Осуществление расчетов с подрядными организациями организациями.	постоянно	Выполнено
6.5.	Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в МКД, включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом, и коммунальные услуги , в том числе начисление платежей.		
6.5.1.	Начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой на содержание и ремонт общего имущества в МКД и коммунальных услуг в соответствии с законодательством РФ	постоянно	Выполнено
6.5.2.	Оформление платежных документов и предоставление их собственникам и пользователям помещений в МКД	постоянно	Выполнено
6.6.	Ведение претензионно-исковой работы в отношении общего имущества. Взаимодействие с госорганами.		
6.6.1.	Раскрытие информации о деятельности по управлению МКД в соответствии со стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере управления МКД, утвержденным ПП РФ от 23.09.2010 г. №731 (регистрация и размещение информации на сайт ГИС ЖКХ)	в сроки, предусмотренные законом РФ	Выполнено
6.6.2.	Предоставление собственникам помещений в МКД отчетов об исполнении обязательств по управлению МКД с периодичностью и в объеме, которые установлены решением собрания и договором управления МКД.	1 раз в год	Выполнено
6.6.3.	Обеспечение потребителей информацией о нормативных показателях качества ЖКУ, сроках их предоставления	в сроки, предусмотренные законом РФ	Выполнено

6.6.4.	Подготовка ответов на обращения потребителей ЖКУ по вопросам, связанным с ЖКУ	в сроки, предусмотренные законом РФ	Выполнено
7.	Дополнительные услуги, связанные с достижением целей управления и повышением комфортности проживания в доме.		Выполнено
7.1.	Видеонаблюдение придомовой территории	постоянно	Выполнено
7.2.	Видеонаблюдение внутридомовое	постоянно	Выполнено
7.3.	Завоз песка в песочницы;	по мере необходимости	Выполнено
7.4.	Восстановление газонов (завоз грунта).	по мере необходимости	Выполнено
7.5.	Покраска бордюров в летний период	1 раз в год	Выполнено
7.6.	Услуги охранного предприятия	постоянно	Выполнено

6. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

6.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жилого помещения:

№ п/п	Вид нарушения	Дата и период нарушения	Причина нарушения	Примечание
1	-	-	-	-

7. Виды коммунальных услуг, предоставленных за отчетный период

8. Сведения о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг за отчетный период: отсутствуют.

9. Сведения о фактах изменения перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в соответствии с условиями заключенного договора управления многоквартирным домом: отсутствуют.

10. Сведения о начисленных и поступивших суммах за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также о суммах, использованных в отчетном периоде средств фонда капитального ремонта по назначениям:

№ п/п	Начисленная собственникам помещений сумма за отчетный период	Оплаченная собственникам помещений сумма за отчетный период	Примечание
1	0 руб.	0 руб.	

Сведения об использованных средствах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: *не использовались.*

11. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ООО «УЖК «Адом» со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора:

№	Дата и № запроса/проверки	Причина	Результат
1	Проверка №29-08-09-667 от 17.06.2019г. Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области	Соблюдение требований к созданию и функционированию АДС	Управляющей организацией ООО «УЖК «Адом», осуществляющей деятельность по управлению многоквартирными домами, г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 109 соблюдены обязательные требования к созданию и функционированию АДС

12. Информация о проводимых в отчетном периоде общих собраниях собственников многоквартирного дома:
Внеочередное собрание собственников: Протокол №6/н от 26 августа 2019г.

**ПЛАН
РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДОМА
ул. Щорса, 109
на 2020 год**

№ п/п	Вид работы	Срок выполнения/ /периодичность
1.	Предоставление жилищно-коммунальных услуг	
	Бесперебойное обеспечение собственников помещений коммунальными услугами (<i>тепло, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, электроснабжение, канализование, вывоз мусора, обеспечение работоспособности лифтов</i>)	ежедневно
2.	Технический осмотр дома	
2.1.	Обход и технический осмотр дома (<i>проверка исправности и параметров работы инженерных систем, состояние мест общего пользования, кровли и придомовой территории, наличие и состояние средств пожарной безопасности</i>).	Еженедельно
2.2.	Подготовка акта обследования дома и справки о необходимых средствах для проведения текущего ремонта	Май, сентябрь
3.	Тепловой узел (система отопления и горячего водоснабжения)	
3.1.	Поверка контрольно-измерительных приборов	август
3.2.	Оповещение жильцов о дате отключения системы отопления	май
3.3.	Перевод системы горячего водоснабжения на летний режим работы	май
3.4.	Подготовка системы отопления и горячего водоснабжения к отопительному сезону (<i>ревизия кранов, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.</i>)	Июнь-август
3.5.	Ремонт, регулировка, промывка и гидравлическое испытание системы отопления	Июнь-август
3.6.	Проверка, регулировка и наладка системы автоматического управления инженерным оборудованием	1 раз в месяц
3.7.	Сдача теплового узла надзорной организации и получение акта готовности теплового узла к отопительному сезону	август
4.	Система холодного водоснабжения	
4.1.	Профилактические осмотры систем холодного водоснабжения и канализации (<i>смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров</i>), при необходимости устранение неисправностей	1 раз в месяц
5.	Электроснабжение	
5.1.	Обслуживание светильников в местах общего пользования	1 раз в год
5.2.	Замена перегоревших электрических ламп внутренних светильников в местах общего пользования и наружного освещения	по факту
5.3.	Проверка на нагрев контактов электрических щитов, при необходимости протяжка контактов	апрель
5.4.	Проверка состояния коммутационной аппаратуры электрических щитов	апрель
5.5.	Проверка состояния кабельных трасс и проводки силовой сети, сети освещения	май
5.6.	Ежегодные испытания электрооборудования	по графику
5.7.	Контроль состояния автоматических выключателей, при необходимости замена неисправных	май

5.8.	Контроль состояния электроустановочных изделий (розетки, выключатели, светильники), расположенных в местах общего пользования, при необходимости ремонт или замена неисправных	постоянно
6. Лифты		
6.1.	Техническое освидетельствование лифтов	Декабрь
6.2.	Страхование лифтов	Март
7. Система вентиляции		
7.1.	Проверка целостности вентиляционных каналов	1 раз в квартал
7.2.	Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах	1 раз в квартал
7.3.	Диагностика и проверка работы вентиляции паркинга	Июнь
8. Кровля		
8.1.	Очистка кровли от мусора, грязи, листьев	май, октябрь
8.2.	Обслуживание водосточных воронок	май, октябрь
9. Устранение аварийных ситуаций		
	Круглосуточная АДС	постоянно
10. Противопожарные мероприятия		
10.1.	Инвентаризация средств пожаротушения (<i>шкафы, вентили, рукава, стволы, огнетушители</i>)	апрель
10.2.	Испытание систем пожаротушения и дымоудаления	по графику
11. Обслуживание и уборка подъездов		
11.1.	Замена разбитых стекол в окнах подъездов	по факту
11.2.	Утепление оконных и дверных проемов	сентябрь
11.3.	Ремонт и укрепление входных дверей	по факту
11.4.	Проверка доводчиков на входных дверях	еженедельно
11.5.	Обеспечение качественной и регулярной, в соответствии с договором, уборки лестничных клеток и мест общего пользования	по графику
	генеральная уборка (мытьё всех площадок и лестниц, подоконников, дверей, батарей, мытьё окон с внутренней стороны)	1 раз в год весной
12. Уборка придомовой территории		
12.1.	Уборка контейнерной площадки	1 раз в сутки
12.2.	Очистка урн от мусора	1 раз в сутки
12.3.	Уборка в зимний период:	
	– очистка дорожек от свежесвыпавшего снега	1 раз в сутки
	– подметание территории в дни без снегопада	1 раз в сутки
12.4.	Уборка в теплый период:	
	– подметание территории	1 раз в сутки
	– уборка мусора с газонов	1 раз в сутки
	– стрижка газонов	3 раза за сезон
	– поливка газонов, зеленых насаждений	1 раз в неделю
12.5.	Установка специализированного контейнера для сбора ртутьсодержащих лам, градусников, батареек.	январь
13. Благоустройство территории		
13.1.	Окраска бордюров	апрель
13.2.	Инвентаризация зеленых насаждений	апрель
13.3.	Посадка растений	Май-июнь
13.4.	Ремонт поврежденных участков озеленения	Май-июнь
13.5.	Расконсервация поливочной системы на летний период	май
13.6.	Консервация поливочной системы на зимний период	октябрь
14. Информирование собственников помещений		
14.1.	Обеспечение информирования собственников через	по мере возникновения

	<p>информационные доски в каждом подъезде и с помощью сайта ООО «УЖК «Адом»:</p> <ul style="list-style-type: none"> – об изменениях по тарифам; – о насущных вопросах эксплуатации и управления; – о часах приема и работы руководства и сотрудников УК; – об аварийных ситуациях; – о проведении различных мероприятий; 	
15.	Бухгалтерский учет и сбор платежей	
15.1.	Ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности по управлению домом	постоянно
15.2.	Формирование квитанций на оплату платежей	30-го числа каждого месяца
15.3.	Контроль внесения собственниками помещений установленных обязательных платежей и взносов до 10 числа месяца, следующего за расчетным	ежемесячно
16	Текущий ремонт	
16.1	Частичный ремонт напольного покрытия «керамическая плитка» в местах общего пользования, установка отсутствующей плитки.	Март
16.2	Ремонт двери запасного выхода (5 подъезд)	Июль
16.3	Локальный ремонт беговых дорожек на дворовой территории	июль
16.4	Частичный ремонт отмостки и примыкания к фундаменту	Июнь-август
16.5	Косметический ремонт поврежденных участков декоративной штукатурки в местах общего пользования (в подъездах)	Март-июнь
16.6	Ремонт малых архитектурных форм (детская площадка, урны, скамейки, ограждения)	Май-август
16.7	Выполнить опуски с сбросных кранов от стояков водоснабжения до уровня пола в технических помещениях паркинга	Апрель-май